



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Oristano

Prot. n° 1768/2019.U

**OGGETTO: Realizzazione di un “Sistema di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Oristano”  
Concessione proroga termine ultimazione dei lavori**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Visti** gli atti relativi alla procedura di fornitura e installazione di un sistema di sicurezza nel Palazzo di Giustizia di Oristano – CIG 7942182FE8, di cui alla determina ministeriale DOG.20/03/2019.0002788.ID e atto di subdelega del Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari prot. 2051.U del 22/03/2019, aggiudicata in favore dell'impresa Alarm System s.r.l.;

**Vista** la nomina dello scrivente a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016;

**Visto** l'atto di stipula del contratto in data 20 settembre 2019;

**Visto** il provvedimento di nomina del Direttore dei Lavori in data 11 ottobre 2019 n. 1189 del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto dal Dott. Ing. Stefano Lochi in data 6 novembre 2019, dal quale si evince che gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 5 gennaio 2020;

**Visto** il provvedimento di autorizzazione al subappalto delle opere di carpenteria metallica in data 20 novembre 2019 prot. 1583/2019.U del Responsabile dei lavori;

**Visto** il provvedimento di nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in data 15 novembre 2019 n. 1361 del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Oristano;

**Vista** la nota del 17 dicembre 2019, con la quale l'impresa aggiudicataria Alarm System s.r.l. chiede che sia concessa una proroga di gg. 21 (ventuno) del termine di ultimazione dei lavori in

quanto sono stati riscontrati “maggiori tempi con il fornitore dei materiali necessari alla realizzazione delle strutture metalliche”;

**Vista** la richiesta di parere di congruità inoltrata al Direttore dei Lavori in data 18 Dicembre 2019;

**Vista** la nota in data 18 Dicembre 2019 con la quale il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Stefano Lochi, ha comunicato che le circostanze evidenziate dall'impresa nella richiesta di proroga possono ritenersi giustificate, pertanto può essere accordata la proroga di 21 (ventuno) giorni, richiesti dall'impresa Alarm System s.r.l. - Cagliari;

**Ritenute** fondate le ragioni della richiesta, sia per le ragioni già rese esplicite nel parere del Direttore dei Lavori, sia in considerazione della non imputabilità del ritardo all'impresa esecutrice;

**Visto** l'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 così come modificato ed integrato dal correttivo D.Lgs. 56/2017 e per ultimo dalla Legge 55/2019 (sblocca cantieri)

#### DETERMINA

- di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi, al termine previsto nel contratto d'appalto RdO N. 2328523 del 20.09.2019, richiesti dall'impresa ALARM SYSTEM S.R.L. – VIA GALVANI N. 58/60 - CAGLIARI (CA) – P.IVA: 01100020922, per ultimare i lavori per la realizzazione di “IMPIANTO DI RILEVAZIONE ACCESSI E CONTROLLO BAGAGLI”;
- di stabilire come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 26 gennaio 2020;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a:
  - Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Dott. Ing. Stefano Lochi;
  - Impresa appaltatrice Alarm System S.r.l. – via Galvani n. 58/60 - Cagliari (CA).

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza.

Oristano, 19 dicembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

*Graziella Manca*

V° Il Responsabile dei Lavori per la Stazione Appaltante

Il Procuratore della Repubblica

*Dott. Ezio Domenico Basso*